

Legenda:

- A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
- B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station
- C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
- D. Hoog Catharijne

- E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
- F. Vredenburgknoop
- G. Stationsplein Oost
- H. Catharijnesingel midden

16 februari 2015

# CU op straat


## ➔ Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

In deze nieuwsbrief geven we u weer een overzicht van de werkzaamheden in het stationsgebied voor de periode 16 februari tot half maart 2015, in het bijzonder het avond- en nachtwerk. We proberen de informatie zo goed en volledig mogelijk in deze nieuwsbrief op te nemen. Als er tussentijds ingrijpende wijzigingen zijn, dan krijgt u extra informatie.

Heeft u vragen of wilt u een melding doen, neemt u dan contact op met ons via [stationsgebied@utrecht.nl](mailto:stationsgebied@utrecht.nl), of telefoon 030 285 9650.

U bent welkom in het Infocentrum in de hal van het stadskantoor, Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen op het Jaarbeursplein).

Vorige maand hebben wij u gevraagd een enquête in te vullen over onze communicatie over de diverse bouwactiviteiten. Over de reacties en onze bevindingen informeren wij u in de volgende nieuwsbrief.



Legenda:

- A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
- B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station
- C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
- D. Hoog Catharijne
- E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
- F. Vredenburgknoop
- G. Stationsplein Oost
- H. Catharijnesingel midden

### A: Vernieuwing sporen noordkant Utrecht Centraal

ProRail vernieuwt en stroomlijnt de treinsporen aan de zuid- en noordkant van Utrecht. Dit zorgt straks voor een soepelere doorstroming van meer treinen en minder verstoringen rond Utrecht. De komende maand werkt de aannemer vooral aan bovenleiding en seinen, ook dichtbij het station.

A	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	24 t/m 25 feb				Diverse werkzaamheden aan sporen, wissels en bovenleiding. Bij het perron van spoor 18 en 19 en aan de noord- en zuidkant van het station.	Geluid van machines, kranen en werkzaamheden.	Vanwege veiligheid wanneer de trein niet rijdt.
	25 t/m 26 feb						
	6 t/m 7 mrt		van 23.00 - 05.30 uur				
	7 t/m 8 mrt						
	8 t/m 9 mrt						

### B: Vernieuwing Utrecht Centraal, station

Utrecht Centraal wordt een ruime OV-terminal voor trein, bus en tram, met veel ruimte en licht en goede verbindingen naar de sporen. De eerste helft van 2015 werkt ProRail vooral nog aan de noordkant van het station. De ruwbouw is klaar, de komende maanden gaat de afbouw van de noordelijke hal en de casco's voor de nieuwe winkels verder onder het gloednieuwe dak. In februari start de afwerking van de interwijkverbinding, de verbinding over de sporen van Jaarbeursplein naar Stationsplein Oost.

Er zijn de komende maand werkzaamheden gepland bij spoor 18-19, onder de stationshal en aan de noord- en zuidkant van de stationshal. Zie voor de data onder A: vernieuwen sporen noordkant Utrecht Centraal.

B	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	6 mrt 23.00 uur t/m 9 mrt 05.00 uur	X	X	X	Afbraak van de torenkraan op het perron van spoor 14-15.	Het verwijderen van de stalen pinnen tussen de verschillende delen van de torenkraan.	Vanwege veiligheid wanneer trein niet rijdt. Werk vindt waar mogelijk overdag plaats. Reserveweekend (bij onvoorziene omstandigheden) is 20-23 maart.

### C: Vernieuwing sporen zuidkant Utrecht Centraal

Er zijn de komende maand werkzaamheden gepland bij spoor 18-19, onder de stationshal en aan de noord- en zuidkant van de stationshal. Zie voor de data onder A: vernieuwen sporen noordkant Utrecht Centraal.

## D: Hoog Catharijne

In het gebied Radboudkwartier werkt Corio aan de nieuwe structuur van Hoog Catharijne.

D	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	23 feb		X	X	Demontage torenkraan Radboud. Met een mobiele kraan in de Westerstraat wordt vanaf 19.00 uur de kraan in delen gedemonteerd. De laatste werkzaamheden starten om 01.00 uur.	Geluid en licht.	Uitdrukkelijke instructie om te communiceren via portofoon.

## E: Parkeergarage aan het Vredenburgplein en inritten Zuid en Noord

Er worden de komende periode geen werkzaamheden met hinder verwacht in de weekenden en nachten. De torenkraan blijft ongewijzigd in de avonduren aan het werk voor de bevoorrading en het verplaatsen van materiaal.


## F: Vredenburgknoop

Eind dit jaar moet er water in de Catharijnesingel stromen, onder het bruggenstelsel – de Vredenburgknoop - bij TivoliVredenburg door. De vierde brug van dit bruggenstelsel is bijna af. De komende weken wordt aan het wegdek gewerkt en aan de afwerking van deze brug. Begin maart kan dan de verkeerssituatie wijzigen, zodat daarna de bouw van de laatste brug kan starten. Om te zorgen dat al het verkeer vanaf de week van 9 maart veilig volgens de nieuwe situatie kan rijden, vinden er de komende weken diverse avond- en nachtwerkzaamheden plaats. Bewoners in de omgeving van deze werkzaamheden ontvangen hierover een aparte nieuwsbrief.

## G: Stationsplein Oost

Aannemer BAM SPO is de komende periode bezig met het realiseren van de fundering van de fietsenstalling. Om van alles op zijn plek te hijsen wordt er sinds 12 januari gebruik gemaakt van een 91 meter hoge torenkraan. Ten behoeve van de nieuw te realiseren aansluiting met de middentunnel onder de sporen door worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd. Ook in de fietskelder wordt er hard doorgewerkt. De eerste delen van de keldervloer zitten erin en er is begonnen met het realiseren van de wanden. Er vinden deze periode geen werkzaamheden plaats in het weekend, avond of nacht. In het onderstaande overzicht staan de werkzaamheden vermeld die overdag mogelijk (beperkte) overlast veroorzaken. Meer info zie de nieuwsbrief van BAM SPO. Aanmelden kan via [info@bam-spo.nl](mailto:info@bam-spo.nl).

G	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
<b>Middentunnel</b>							
	16 feb t/m 6 mrt				Werkzaamheden aan een betonnen poer naast de bouwkuip van de middentunnel: verwijderen paalkoppen, maken werkvloer, aanbrengen bekisting, wapening, voorzieningen, betonstorten, ontkisten etc.	De paalkoppen zullen zoveel mogelijk "knijpend" worden gesloopt om de geluids- en trillingsoverlast tot een minimum te beperken.	
	16 t/m 20 feb				Aanbrengen injectieslangen om kleine bouwkuip van de middentunnel waterdicht te maken.	Beperkt door trillingsarme aanbrengmethode.	
	23 t/m 27 feb				Ontgravingswerkzaamheden in de bouwkuip van de middentunnel.	Beperkte overlast door afvoer van grond over de weg gedurende 2 dagen.	Transporten worden ingepland door gebruik te maken van een bufferplaats. Wegen worden indien noodzakelijk schoongemaakt (veegzuigwagens).
	2 mrt t/m 3 apr				Betonwerkzaamheden vloeren en wanden bouwkuip middentunnel (aanbrengen bekisting, wapening, in te storten voorzieningen, betonstorten, ontkisten etc.).		Voor de specifieke dagen waarop de betonstort plaatsvindt, zie nieuwsbrief van BAM SPO.
<b>Fietsenkelder</b>							
	16 feb t/m 6 mrt				Sloopwerk. Verwijderen van de paalkoppen tbv het realiseren van een vaste verbinding/aansluiting tussen de keldervloer en de funderingspalen in de grote bouwkuip en de bouwkuip van de middentunnel.	De paalkoppen zullen zoveel mogelijk "knijpend" worden gesloopt om de geluids- en trillingsoverlast tot een minimum te beperken.	
	16 feb t/m 20 mrt				Er wordt verder gewerkt met het in delen aanbrengen van de keldervloer. Hiervoor wordt bekisting, ondersteuning, wapening en beton aangebracht.		Voor de specifieke dagen waarop de betonstort plaatsvindt, zie nieuwsbrief van BAM SPO.
	16 feb t/m 3 apr				Er wordt verder gewerkt met het in delen aanbrengen van de kelderwanden. Hiervoor wordt bekisting, ondersteuning, wapening en beton aangebracht.		Voor de specifieke dagen waarop de betonstort plaatsvindt, zie nieuwsbrief van BAM SPO.
	2 mrt t/m 3 apr				Start plaatsen prefab kolommen in de fietsenkelder. De kolommen in de kelder dragen straks de krachten over van de begane grondvloer naar de keldervloer en ondergrond.		



Legenda:

- A. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen noordkant
- B. Vernieuwing Utrecht Centraal, station
- C. Vernieuwing Utrecht Centraal, sporen zuidkant
- D. Hoog Catharijne

- E. Parkeergarage Vredenburg en inritten zuid en noord
- F. Vredenburgknoop
- G. Stationsplein Oost
- H. Catharijnesingel midden

### H: Catharijnesingel Midden

H	Datum	Weekend-werk	Nacht-werk	Avondwerk tot 23.00 uur	Werkzaamheden	Te verwachten overlast	Bijzonderheden
	16 feb t/m 13 mrt			x	Maken proefsluiven voor kabels en leidingen aan de Catharijnesingel ter hoogte van de traverse.	Geluidsoverlast vanwege zagen in asfalt.	Er wordt geprobeerd om het zaagwerk zoveel mogelijk overdag te laten plaatsvinden zodat de overlast in de avonden beperkt zal zijn.



## Infocentrum

Adres Stadskantoor,  
Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50

E-mail [stationsgebied@utrecht.nl](mailto:stationsgebied@utrecht.nl)

Open maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 - 17.30 uur  
dinsdag en donderdag van 08.00 - 20.00 uur

volg ons op   

**cu2030.nl**